ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT YÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 588/BC-UBND	*Việt Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026
Kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5691/UBND -TH ngày 22/8/2026 về việc triển khai công tác chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân xã Việt Yên báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 701.565 triệu đồng, gồm:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (vốn tỉnh) 15.577 triệu đồng
- Vốn kế hoạch trong năm 2026 UBND tỉnh giao là 299.019 triệu đồng, gồm.

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 142.619 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách xã được UBND tỉnh giao kế hoạch là 156.400 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn HĐND xã giao bổ sung 386.969 triệu đồng.

2. Lũy kế giải ngân vốn giao kế hoạch trong năm từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 281.237 triệu đồng đạt 94,1% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, đạt 41% KH gồm cả xã giao bổ sung. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh 75.697 triệu đồng.
- Ngân sách xã 205.540 triệu đồng.

3. Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 83 triệu đồng đạt 0,54 % kế hoạch giao.

4. Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng kế tiếp: 311.237 triệu đồng, đạt 104 % so với kế hoạch tỉnh giao; đạt 45,3% kế hoạch gồm cả phần xã giao bổ sung.

5. Ước lũy kế giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài đến hết tháng kế tiếp là: 4.083 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. Nhận xét, đánh giá

1. Kết quả đạt được

- Công tác phân bổ và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 được UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch vốn được giao; các chủ đầu tư và đơn vị liên quan đã chủ động triển khai các dự án theo quy định.

- Công tác chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công được tập trung thực hiện; các dự án đủ điều kiện được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; UBND xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án được tăng cường; các phòng, ban, đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- UBND xã đã chủ động rà soát tiến độ, khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

2. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc

- Các dự án cấp huyện chuyển về đều là các dự án có quy mô, tổng mức đầu tư lớn, một số dự án đường giao thông liên quan đến công tác GPMB tại địa phận của nhiều xã khác nhau nên công tác GPMB, bàn giao mặt bằng để thi công còn gặp nhiều khó khăn. Tại một số dự án lớn, bàn giao mặt bằng còn chưa đồng bộ dẫn đến nhà thầu chưa tổ chức thi công được đồng loạt. Do đó chưa đủ khối lượng nghiệm thu kéo theo thanh toán giải ngân chưa đạt kế hoạch. Một số dự án như các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, công tác xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, lập phương án bồi thường mất nhiều thời gian.

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu khó khăn, giá vật tư vật liệu (cát, cấp phối đá dăm…), xăng dầu và nhân công xây dựng tăng cao. Phần lớn các dự án trên địa bàn đơn giá hợp đồng là trọn gói và đơn giá cố định nên khi xảy ra biến động giá lớn đối với các vật tư chính, giá nhân công, ca máy phục vụ thi công trong thời gian qua nên một số đơn vị chỉ thi công khó khăn trong việc tiếp cận nguyên liệu, chưa tập trung triển khai thi công.

- Trên địa bàn đồng thời triển khai 2 loại hình dự án đó là dự án nhận chuyển nhượng và dự án nhà nước thu hồi đất nên rất nhiều hộ dân chưa đồng thuận với mức giá bồi thường, hỗ trợ; Giá bồi thường đất còn thấp so với thị trường. Đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi, tài sản vật kiến trúc quy định tại tỉnh thấp so với thị trường mặc dù UBND xã đã tuyên truyền, vận động thực hiện áp giá theo quy định.

- Nhiều dự án UBND xã là chủ đầu tư đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, tổ chức các bước đấu thầu thi công xây lắp nên chưa có số giải ngân.

- Năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu, một số dự án đang thi công từ đầu năm vẫn chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân.

- Nhiều dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán giải ngân.

- Một số dự án đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn, nên chưa đạt kế hoạch giao.

III. Giải pháp và kiến nghị.

Để thực hiện tốt công tác đầu tư công năm 2026, Uỷ ban nhân dân xã đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các bước trong quy trình đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai tốt quá trình thi công của các dự án

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 đối với từng dự án. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2026 cho các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân vốn cho các dự án có khối lượng giải ngân cao. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án chậm triển khai trong thủ tục đầu tư, dự án không có khả năng thực hiện trong năm.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khẩn trương triển khai các dự án khởi công mới.

- Tăng cường đôn đốc các nhà thầu tập trung triển khai thi công đảm bảo theo kế hoạch nhất là đối với các nhà thầu chưa nghiệm thu khối lượng để giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo. Phê bình các đơn vị nhà thầu nếu còn kéo dài thi công, không đảm bảo tiến độ công trình.

- Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ để thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

- Tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị và chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện; thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất UBND xã xử lý những khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác GPMB, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định.

- Tập trung thẩm định quyết toán công trình và hoàn thiện thủ tục tất toán theo quy định.

- Không triển khai những dự án mới khi chưa đảm bảo nguồn vốn.

Trên đây là tình hình giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 10 năm 2026 UBND xã báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu VT,KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Đạt